

Bautenstandsbericht

Bauvorhaben: Lindenhain 12

Einheit: Wohnung B-05 mit Keller K-B05 und Stellplatz TG-08

Berichtsnummer: LH12-2028-02-15/04

Ortstermin: 14. Februar 2028, 10:00 bis 12:20 Uhr

Berichtsdatum: 15. Februar 2028

Gegenstand der Prüfung

Geprüft wurde der vierte Bautenstand nach § 3.3 des Bauträgervertrags. Für dieses spätere Zahlungsszenario wird ein Vertragsschluss am 18. September 2026 unterstellt; die beigefügte Vertragsfassung bleibt Entwurf. Der Meilenstein setzt die vollständige Ausführung von Innenputz, Estrich und Fassadenarbeiten voraus.

An der Begehung nahmen die Objektüberwachung der Verkäuferin, die Fachbauleitung Fassade und die von der Käuferin benannte Bauingenieurin Dipl.-Ing. Sarah Krampe teil. Herangezogen wurden die freigegebenen Ausführungspläne, die Putz- und Estrichprotokolle, das Fassadenabnahmeblatt FA-12-07, die Feuchtemessreihe ES-B-05 und die Fotodokumentation vom 7. bis 14. Februar 2028.

Feststellungen

Leistungsbereich	Feststellung	Status
Innenputz	Innenputz ist in sämtlichen Wohnungen, Treppenträumen, Kellerzugängen und den für die Einheit B-05 maßgeblichen Gemeinschaftsbereichen vollständig ausgeführt. Installationsschlitze sind geschlossen; die Ebenheitskontrollen sind dokumentiert.	vollständig
Estrich	Estrich ist in sämtlichen Wohn- und Gemeinschaftsflächen des Gebäudes eingebaut. Für B-05 liegen Einbauprotokoll, Aufheizprotokoll und Feuchtemessung vor. Die Belegreife für die nachfolgenden Bodenarbeiten ist nachgewiesen.	vollständig
Fassade	Wärmedämmung, Armierung, Oberputz, Sockel, Fensteranschlüsse und Attikaanschlüsse sind an allen Gebäudeseiten fertiggestellt. Das Fassadengerüst ist bis auf den gesicherten Materialaufzug an der Nordseite zurückgebaut.	vollständig

Bei der gemeinsamen Begehung wurden keine offenen Leistungen festgestellt, die dem vertraglich beschriebenen vierten Bautenstand zuzuordnen sind. Die spätere Montage von Bodenbelägen, Innentüren, Sanitärobjekten und Schalterprogrammen gehört zu nachfolgenden Ausbauabschnitten.

Ergebnis und Nachweise

Der vierte Bautenstand ist am 14. Februar 2028 vollständig erreicht. Die Verkäuferin stellt der Käuferin zusammen mit der Zahlungsanforderung die Protokolle FA-12-07 und ES-B-05 sowie 31 datierte Lichtbilder zur Verfügung. Die Feststellung des Bautenstands ist keine Abnahme und schränkt Mängel- oder Zurückbehaltungsrechte nicht ein.

Köln, den 15. Februar 2028

Lindenhain Wohnwerte GmbH & Co. KG

Dipl.-Ing. Nora Feldmann

Objektüberwachung

Teilgenommen und eigene Feststellungen beigefügt:

Dipl.-Ing. Sarah Krampe

von der Käuferin benannte Bauingenieurin