

Bautenstandsbericht

Bauvorhaben: Marewald Höfe, Haus C

Einheit: Wohnung C-2.14 mit Keller K-C14 und Stellplatz TG-58

Berichtsnummer: MH-C-2027-06-16/03

Ortstermin: 15. Juni 2027, 08:45 bis 10:30 Uhr

Berichtsdatum: 16. Juni 2027

Prüfauftrag

Im Auftrag der Marewald Wohnbau GmbH & Co. KG wurde geprüft, ob der in § 3.2 des Bauträgervertrags bezeichnete dritte Bautenstand für Haus C tatsächlich erreicht ist. Für dieses spätere Zahlungsszenario wird ein Vertragsschluss am 12. Juni 2026 unterstellt; die beigelegte Vertragsfassung bleibt Entwurf. Gegenstand des Meilensteins sind die Dachflächen und Dachrinnen, die Rohinstallationen für Heizung, Sanitär und Elektro sowie der Festereinbau einschließlich Verglasung.

Die Feststellungen beruhen auf der Begehung sämtlicher Geschosse des Hauses C, der Wohnung C-2.14, des Technikgeschosses und der Tiefgaragenanbindung sowie auf den Ausführungsplänen C-AR-201 bis C-AR-248, den TGA-Revisionsständen HLS-C-12 und ELT-C-14 und der Fotodokumentation der Objektüberwachung.

Feststellungen zum dritten Bautenstand

Leistungsbereich	Feststellung	Status
Dachflächen und Dachrinnen	Dachaufbau, Abdichtung, Attikaabdeckungen und sämtliche Dachrinnen sind montiert. Die Anschlüsse wurden am 11. Juni 2027 protokolliert.	vollständig
Rohinstallation Heizung und Sanitär	Steigleitungen, Verteilungen und Leitungsanschlüsse sind in allen Wohnungen des Hauses C einschließlich C-2.14 roh installiert. Die Druckprüfungen HLS-C-DP-08 bis -11 liegen vor. Sanitäröbekte und Endmontage gehören nicht zu diesem Bautenstand.	vollständig
Rohinstallation Elektro	Leerrohre, Leitungen, Unterverteilungen und Anschlussvorbereitungen sind entsprechend Planstand ELT-C-14 ausgeführt. Schalter, Steckdosenabdeckungen und Leuchten werden im späteren Ausbau montiert.	vollständig
Fenster einschließlich Verglasung	Sämtliche 184 Fenster- und Fenstertürelemente des Hauses C sind eingebaut, verglast und gegen Niederschlag geschlossen. Die Anschlussfugen der Wohnung C-2.14 wurden am Ortstermin stichprobenartig geprüft.	vollständig

Die weitere Montage von Sanitäröbekten, Heizkreisverteilern, Schalterprogrammen und Innenfensterbänken ist Teil späterer Ausbaugewerke und berührt den hier geprüften Rohinstallations- und Festereinbaustand nicht.

Ergebnis

Der dritte Bautenstand nach § 3.2 des Bauträgervertrags ist für Haus C und die Einheit C-2.14 tatsächlich erreicht. Die Fotodokumentation mit 24 Aufnahmen und die genannten Prüfprotokolle werden der Käuferin über das Projektportal bereitgestellt. Eine rechtsgeschäftliche Abnahme ist mit diesem Bericht nicht verbunden.

Hamburg, den 16. Juni 2027

Architekturbüro Peters & Nienhaus PartG mbB

Dipl.-Ing. Architektin Ingeborg Peters

Objektüberwachung Haus C