

Bautenstandsbericht

Bauvorhaben: Quartier „Am Birkenpfuhl“, Bauabschnitt Q1, Haus 4

Einheit: Wohnung 4.27 mit Keller K-4.27 und Stellplatz TG-127

Berichtsnummer: BQ-H4-2027-08-16/03

Ortstermin: 15. August 2027, 09:30 bis 11:10 Uhr

Berichtsdatum: 16. August 2027

Auftrag und Unterlagen

Die BQ-Controlling Projektsteuerung GmbH wurde von der Hohenwartshofen Quartiersentwicklung GmbH & Co. KG beauftragt, den Baufortschritt des Hauses 4 für den dritten Zahlungsmeilenstein nach § 3.2 des Bauträgervertrags festzustellen. Für dieses spätere Zahlungsszenario wird ein Vertragsschluss am 14. März 2026 unterstellt; die beigelegte Vertragsfassung bleibt Entwurf.

Grundlage der Begehung waren die Ausführungspläne B4-A-100 bis B4-A-612, die TGA-Planstände B4-HLS-17 und B4-ELT-19, das Dachdetailblatt B4-D-08 sowie die Bautagesberichte 154 bis 161. Geprüft wurden die für Haus 4 und die Wohnung 4.27 sichtbaren Leistungen. Verdeckte Leitungsabschnitte wurden anhand der Bautagesberichte und der Fotodokumentation der Objektüberwachung bewertet.

Feststellungen

Leistungsbereich des dritten Zahlungsmeilensteins	Festgestellter Stand am 15. August 2027	Bewertung der Projektsteuerung
Dachflächen und Dachrinnen	Dachabdichtung und Wärmedämmung sind ausgeführt. Attikaabdeckungen sind im Nordostbereich auf etwa 11 m noch nicht montiert. Zwei Fallrohre sind am Gerüst geführt, aber noch nicht an die Grundleitung angeschlossen.	96 %
Rohinstallation Heizung und Sanitär	Steigestränge und Hauptverteilungen sind weitgehend verlegt. In Wohnung 4.27 fehlen der Sanitärabzweig zum Gäste-WC und zwei Heizkreisleitungen im Flur. Eine Druckprüfung für den Strang H4-S3 ist noch nicht protokolliert.	94 %
Rohinstallation Elektro	Leitungsführung und Unterverteilungen sind überwiegend hergestellt. In Wohnung 4.27 fehlen neun Steckdosenleitungen, die Küchenzuleitung und die Leitungsführung für den Sonnenschutz an drei Öffnungen.	92 %
Fenster einschließlich Verglasung	56 von 61 Fensterelementen des Hauses 4 sind eingebaut und verglast. Fünf Öffnungen, darunter eine Öffnung im Wohnzimmer der Wohnung 4.27, sind mit witterungsfesten Holzrahmen und Folie provisorisch geschlossen.	91 %

Die noch offenen Leistungen sind nach dem Terminplan der Objektüberwachung bis zum 2. September 2027 vorgesehen. Der Innenputz hat in den vollständig geschlossenen Wohnungen der unteren Geschosse bereits begonnen.

Gesamtbewertung

Der dritte Zahlungsmeilenstein wird aus Sicht der Projektsteuerung für den Bauabschnitt Haus 4 als erreicht bestätigt. Die vorstehend bezeichneten Arbeiten werden als übliche Nachlauf- und Komplettierungsleistungen bewertet, die den Gesamtfortschritt des Meilensteins nicht in Frage stellen. Diese Feststellung bezieht sich auf die Projektsteuerung und ersetzt keine rechtsgeschäftliche Abnahme.

Berlin, den 16. August 2027

BQ-Controlling Projektsteuerung GmbH

Dipl.-Ing. Maren Vossen

Projektleitung Haus 4